

Kreditabrechnung

Kirchgemeindehaus Worb

Saal, Foyer, Eingangsbereich, Werkatelier

Kredit

KGV 04.12.2018

Saal, Foyer, Eingangsbereich, Werkatelier	600'000.00
Total	600'000.00

Bauabrechnung

Baumeisterarbeiten	23'303.45
Holzbau/Gerüst	148'494.75
Fenster, Türen, Metallbau, Schreinerei	60'852.55
Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro	44'058.45
Bodenbeläge	34'461.10
Maler/Gipser	45'788.75
Baureinigung	2'227.20
Multimedia	41'549.40
Möblierung/Bühne	60'748.20
Planung, Bewilligungen, Architekt	87'556.80
Total	549'040.65

Kreditunterschreitung	50'959.35
------------------------------	------------------